

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1343/21-9-25044	2025.08.11	1. 矿井总风量: 27864.7m³/min; 2. 主通风机风量: 28467.8m³/min; 其中北风井通风机风量9509.0m³/min, 东南风井通风机风量 8511.6m³/min, 南风井通风机风量 5644.5m³/min, 港里1#回风井通风机风量 4802.7m³/min; 3. 矿井有效风量: 17404.2m³/min; 4. 矿井有效风量率: 61.1%; 5. 通风机负压: 北风井通风机2112Pa, 东南风井通风机1610Pa, 南风井通风机1080Pa, 港里1#回风井通风机806Pa; 6. 矿井通风阻力: 北风井通风系统2093.3Pa, 东南风井通风系统1582.5Pa, 南风井通风系统1064.0Pa, 港里1#回风井通风系统786.6Pa。	
5	GX-B1347/21-9-25029	2025.08.11	1. 风量(风速)合格率: 100%, 大于65%, 合格; 2. 风质合格率: 100%, 大于90%, 合格; 3. 作业环境空气质量合格率: 100%, 大于60%, 合格; 4. 矿井有效风量率61.1%, 大于60%, 合格; 5. 风机全压效率平均值74.5%, 大于70%, 合格; 6. 风量供需比1.50, 符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求, 合格; 7. 综合指标87.7%, 大于72%, 合格。	

6	GX-B1340/25-8-25030	2025. 8. 21	1#在用主要通风机系统合格。	 施工记录 天气: 晴 22°C 东南风≤3级 湿度30% 经度: 92.723615 纬度: 43.148437 地址: 哈密市伊州区在三道岭东立交附近 工程名称: 三道岭 时间: 2025-08-10 10:43:25
7	GX-B1340/25-8-25031	2025. 8. 21	2#在用主要通风机系统合格。	 施工记录 天气: 阴 24°C 南风≤3级 湿度43% 经度: 92.723594 纬度: 43.148392 地址: 哈密市伊州区 工程名称: 三道岭 时间: 2025-08-09 11:32:00

