

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1342/21-9-25006	2025.9.8	1. 矿 井 总 进 风 量： 10222.2m ³ /min; 2. 矿 井 总 回 风 量： 10451.5m ³ /min; 3. 全系统计算阻力值：南回风立井通风系统2311.9Pa，北回风立井通风系统2151.7Pa; 4. 全系统测定阻力值：南回风立井通风系统2268.7Pa，北回风立井通风系统2091.7Pa; 5. 矿井等积孔：南回风立井通风系统2.17m ² ，北回风立井通风系统2.33m ² ；矿井综合等积孔：4.56m ² 。	
8	GX-B1341/24-9-25106	2025.9.9	综合判定：合格。	

9	GX-B1341/24-9-25107	2025.9.9	综合判定：合格。	 2025-08-21
10	GX-B1343/21-9-25050	2025.9.9	1. 矿井总风量： 9171.6m ³ /min； 2. 主通风机风量： 9503.2m ³ /min； 3. 矿井有效风量： 5854.9m ³ /min； 4. 矿井有效风量率：61.6%； 5. 机站风量：-155m水平主通风机4614.8m ³ /min，-305m水平主通风机4888.4m ³ /min； 6. 机站风压：-155m水平主通风机1075Pa，-305m水平主通风机1100Pa； 7. 矿井通风阻力：东回风井通风系统1056.0Pa；西回风井通风系统1083.7Pa。	 2025-08-21

11	GX-B1347/21-9-25032	2025.9.9	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：61.6%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：70.7%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.43，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$ 要求，合格； 7、综合指标：87.1%，大于72%，合格。	
12	GX-B1525/21-8-25041	2025. 9. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

13	GX-B1525/21-8-25042	2025. 9. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
14	GX-B1346/21-8-25002	2025年9月9日	度鉴定瓦斯等级：低瓦斯	

15	GX-B1464/22-8-25003	2025年9月10日	见检测项目表。	
----	---------------------	------------	---------	---